

(様式1)

錦教総第1178号

平成31年3月1日

文部科学大臣 殿

鹿児島県錦江町長

木場 一昭



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

錦江町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

(担当)

錦江町教育委員会教育課

住所：鹿児島県肝属郡

錦江町城元918番地

電話：0994-22-0517

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(平成31年3月)

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標等を基にした事後評価を実施した。今回の事後評価は、目標の指標を設定し、事業の成果を分析して評価している。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、おおむね計画どおり実施できた。
宿利原小学校と池田小学校の防災機能強化事業は改修工事が未完了であるため、引き続き事業を行い平成31年7月までに確実に改修工事を行うこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

非構造部材の耐震について点検並びに工事執行を行い、大根占小学校、神川小学校、田代小学校、錦江中学校、田代中学校の校舎及び屋内運動場の窓等の板ガラスへの飛散防止フィルム設置、照明器具、設備機器、外壁モルタル等の落下防止対策等の耐震化を実施する事ができた。大原小学校校舎の窓等の板ガラスへの飛散防止フィルム設置、外壁モルタル等の落下防止対策等の耐震化を実施するとともに、町の負担において屋内運動場の飛散防止フィルム設置、外壁モルタル等の落下防止対策等も実施する事ができた。宿利原小学校と池田小学校の校舎及び屋内運動場の窓等の板ガラスへの飛散防止フィルム設置、外壁モルタル等の落下防止対策等の耐震化が未完了であるため繰越手続き中。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
神川小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H29.3～H29.9	H29.9.28	
神川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.3～H29.9	H29.9.28	
錦江中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H29.3～H29.9	H29.9.29	
錦江中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.3～H29.9	H29.9.29	
大根占小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H29.6～H29.10	H29.10.4	
大根占小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.6～H29.10	H29.10.4	
田代小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H29.9～H30.2	H30.2.26	
田代小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.9～H30.2	H30.2.26	
大原小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H30.11	H30.11.7	工期延長あり
大原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.6～H30.11	H30.11.7	単費で改修工事を実施 工期延長あり
田代中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H30.12	H30.12.10	工期延長あり
田代中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.6～H30.12	H30.12.10	工期延長あり
宿利原小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中
宿利原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中
池田小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.2～H31.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中
池田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.2～H31.3	未完了	・事業未完了のため繰越手続き中