

## 質問回答書

No.1

工事名	令和8年度 宿利原地区体育館改修工事	
工事場所	錦江町神川地内	
質問箇所	質問事項	回答
屋根改修工事の腐食部補修について	屋根改修工事の腐食部補修について、内訳書では1式計上となっておりますが、補修工法及び想定数量をご教示ください。	腐食部補修については、銅板カバー接着施工を想定しており、補修箇所数は、t0.5×600×600mm、10箇所想定しております。数量変更時は別途協議とします。
ドレン塗装工事について	ドレン塗装工事について、内訳書では数量のみの記載となっているため、施工範囲等の詳細をご教示ください。	ドレン塗装工事の対象はルーフドレンφ100、27箇所を想定しています。各階平面図及び外部仕上表をご参照ください。